

“其他需要说明的事项”相关说明

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

噪声环境保护设施纳入了初步设计，符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 施工简况

1) 废水

水喷淋用水：项目水喷淋用水循环使用，定期捞渣，定期补充损耗量，不外排。

生活污水：项目员工生活污水主要为污染物 COD_{Cr}、BOD₅、SS、NH₃-N。根据东莞市塘厦镇污水规划总图可知，项目所在地可连通市政纳污管网。项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政管网，经市政管网引至东莞市塘厦石桥头污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B 标准后排放。项目产生生活污水经处理后水污染物得到一定量削减，减轻了污水排放对纳污水体的污染负荷，有利于水环境保护。

2) 废气

开料、机加工、抛光工序：项目开料、机加工、抛光工序会产生少量粉尘。项目拟设置集气装置对开料、机加工、抛光工序粉尘进行收集后经管道引至水喷淋处理装置处理后由排气筒引至高空排放，达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。同时，应安排员工做好安全防护，配戴好口罩，确保劳动安全卫生，使生产车间符合《工作场所有害因素职业接触限值-化学有害因素》（GBZ2.1-2007）要求，这样对车间内操作员工的身体健康不会构成危害。

3) 噪音

对噪声设备进行合理布局,采用先进的低噪声设备,并加强防震、隔声等措施,加强设备维修保养,使设备处于良好的运行状态,使得项目产生的噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,对周围环境不造成影响。

4) 固废

项目员工生活垃圾由环卫部门统一清运;一般工业固体废物经收集后交专业公司处理。因此,该建设单位产生的固体废物经处理后不会造成对环境的影响。

东莞市先辉展示制品有限公司于2019年9月3日按环保验收要求进行了自主验收、网上自主验收公示20个工作日已完成,2019年8月委托东莞市四丰检测技术有限公司检测,在检测过程中生产工况达到75%并于2019年08月12日出具了我司的验收监测报告表。

1.3 验收意见的结论。

东莞市先辉展示制品有限公司的环评影响报告表经批准后,其经营性质、规模、地点和采取的污染防治措施未发生重大变化,项目在实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,建立了相应的环保管理制度,“三废”排放达到国家相关排放标准,满足“三同时”要求,验收报告总体符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,不存在验收不合格情况。本项目已完成建设项目环境保护设施竣工验收,验收结论为合格,将正式投入生产。

1.4 公众反馈意见及处理情况

多数被调查者认为该项目有利于促进当地就业与经济的发展和,对本项目的建设运营表示支持.在该企业的环保执行情况方面,被调查者多数表示满意.大多数被调查者表示出对项目比较放心 50%被调查者表示对项目的污染防治管理措施提出了建议,表明公众对项目的理解与支持。

2、其他环境保护措施的落实情况

我司按环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的内容要求,按环评报告表及其批复中的要求进行自主验收。

