

东莞市恒壹达实业有限公司建设项目

竣工环境保护验收意见(第一期)

2021年7月15日,根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求,东莞市恒壹达实业有限公司在业主会议室组织召开了竣工环境保护验收会,验收小组由业主单位(东莞市恒壹达实业有限公司),自主验收报告编制单位(广东翌骏环保科技有限公司),检测单位(广东中晟检测技术有限公司)(名单附后)组成。

验收工作组对项目现场进行了检查,并审查本项目竣工环境保护验收报告,经认真讨论后,认为本项目符合环保验收条件,形成验收意见如下:

一、项目基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

东莞市恒壹达实业有限公司设立在广东省东莞市石碣镇石碣东风南路75号7号楼201室(北纬23°06'04.8" 东经113°48'44.94"),主要从事吸塑托盘、珍珠棉托盘生产,年加工生产吸塑托盘65万个、珍珠棉托盘10万个。项目总投资为100万元,占地面积550m²,建筑面积550m²。

(二)环保审批情况

项目于2019年11月委托湖北环屹环保工程有限公司编制《建设项目环境影响报告表》。该项目环评报告于2019年12月25日通过东莞市生态环境局、石碣分局审批,审批文号为东环建【2019】25820号。

(三)验收范围

本次验收内容:生活废水、废气、厂界噪声、固体废物。其中吸塑机1台、冲床3台、热熔胶机3台、竖切机1台未投入使用;故验收存在分期。

二、工程变动情况

无

三、环境保护措施落实情况

(一)废水

(1)不允排放生产性废水。冷却水循环使用,不外排。

(2) 生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准后排入市政截污管网,引至城镇污水处理厂处理。

(二) 废气

(1) 吸塑工序产生的废气经收集处理后高空排放,排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表4排放限值要求;未收集部分无组织排放,排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中表9企业边界大气污染物浓度限值。

(三) 厂界噪声

(1) 做好生产设备的消声降噪措施,厂界噪声不超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四) 固体废物

按照分类收集和综合利用的原则,妥善处理处置各类固体废物,防止造成二次污染。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单的要求,并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。

四、验收监测结果

根据广东中晟检测技术有限公司出具的验收监测报告(报告编号:GDZS20210712003):生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准;吸塑工序有组织废气中非甲烷总烃浓度达到《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表4大气污染物排放限值;无组织非甲烷总烃浓度未超过《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值;厂界噪声未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

五、结论

建设单位在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施,且基本满足“三同时”要求,项目环境保护验收合格。

六、建议和要求

(一) 项目在运行过程中须加强环境保护管理工作,严格执行各类管理制度和操作规程,定期对各项环境保护设施进行检查、维护和更新,杜绝“跑、冒、漏、滴”等

现象，确保污染物稳定达标排放。建设单位应积极配合环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

（二）按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，做好相关环境信息公开工作。

（三）建设单位应做好各项日常台账记录。

（四）项目须继续采取有效的降噪措施，确保噪声达标排放。若需从事夜间生产，需按程序进行自主验收。

七、验收人员信息

工作组	姓名	工作单位	职务	身份证号码	签名
建设单位	黄跃彬	东莞市恒壹达实业有限公司	经理	432802197706118458	黄跃彬
自主验收报告 编制单位	杨耀基	广东翌骏环保科技有限公司	业务员	440112199212310611	杨耀基
检测单位	古悦茂	广东中晟检测技术有限公司	技术员	441424199005296071	古悦茂