

# 青橄榄环保科技(东莞)有限公司 建设项目竣工环境保护验收意见

2020年6月30日,青橄榄环保科技(东莞)有限公司组织召开青橄榄环保科技(东莞)有限公司建设项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组(名单见附表)现场查阅并核实了项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。根据《青橄榄环保科技(东莞)有限公司建设项目竣工环境保护验收报告》并对照生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(公告2018年第9号),严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

## 一、工程建设基本情况

### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

青橄榄环保科技(东莞)有限公司在广东省东莞市石碣镇上垅路40号201室(北纬23°05'51.75";东经113°47'33.45")建设。项目占地面积1200平方米,建筑面积1200平方米,年加工生产一次性餐具1726吨,设有压缩成型机8台、搅拌机2台等设备。

### (二) 建设过程及环保审批落实情况

2019年8月甘肃宜洁环境工程科技有限公司对本建设项目进行环境影响评价,2019年11月1日,东莞市生态环境局以“东环建【2019】22215号”文件对本项目环境影响评价报告表进行批复。

项目环评批复(东环建【2019】22215号)落实情况见表1。

林耀奇, 张俊明, 何同斌



表 1 环评批复落实情况一览表

序号	环评批复要求	落实情况
1	<p>不允许排放生产废水；生产用水全部进入产品，不外排。生活污水须经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入市政截污管网，引至城镇污水处理厂处理。</p>	<p><b>已基本落实：</b></p> <p>不排放生产性废水；搅拌工序过程中加入自来水与玉米淀粉进行搅拌，该用水年加入量为 1000 吨，生产用水全部进入产品，不外排；生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政污水管道，然后引至东莞市石碣镇污水处理厂处理。</p>
2	<p>投料工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。生产车间存在的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 的恶臭污染厂界标准二级新改扩建标准。</p>	<p>投料工序产生的轻微粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。生产车间存在的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 的恶臭污染厂界标准二级新改扩建标准：</p>
3	<p>做好生产设备的消声降噪措施，噪声不得超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准的要求</p>	<p>已做好消声降噪措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2 类标准的要求。</p>

二、项目建设有关变动情况

经验收组现场调查，结合现场实际检查，本项目工程内容建成后在产品种类及产量、生产设备数量、原辅材料种类及数量、生产工艺与环评相比均没有重大变化；配套建设的环境保护设施与原环评对比

林翔 张俊 何凤仪

分析，没有重大变化。

### 三、本次验收范围

该项目的废水、废气及噪声污染防治设施验收。固体废物污染防治设施属生态环境部门验收。

### 四、环境保护设施建设情况

本项目运行期间落实了将项目搅拌工序过程中加入自来水与玉米淀粉进行搅拌，生产用水全部进入产品使用，不外排；生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准排放至市政污水管道，然后引至东莞市石碣镇污水处理厂处理；投料工序产生的轻微粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；生产车间存在的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 的恶臭污染厂界标准二级新改扩建标准；做好生产设备的消声降噪措施。

### 五、环境保护设施调试效果

#### （一）污染物达标排放情况

东莞市祥鑫检测科技有限公司于 2020 年 6 月 9-10 日对本项目进行废水、废气及噪声治理设施环境保护验收监测，根据验收检测报告：DGXX(验)2005005，本项目投料工序产生的粉尘执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。生产车间存在的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 的恶臭污染厂界标准二级新改扩建标准；生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准；厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类排放限值要求。

林耀东<sup>3</sup> 张映西 何凤仪

在验收监测期间，本项目生产能力已达到环评产量的80%以上，符合验收监测要求。根据验收调查报告的调查结论，结合现场检查，本项目运行管理基本符合环评和环评批复要求。

## 六、项目建设对环境的影响

本项目废水、废气及噪声得到妥善处理，根据以上对项目外排的废水、废气及噪声的监测结果可知，本项目外排污染物均能做到达标排放。

## 七、验收结论

结合项目验收调查报告的调查结论和现场检查情况，本项目执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，建设单位配套建设了相应的环境保护设施，基本落实了环评及批复文件提出的各项污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求。建议建设单位在运营中加强日常环保管理，定期对废水、废气及噪声处理设施等进行维护，维持其稳定达标排放的状态。通过落实各污染治理措施，项目对周围环境控制在可接受范围内，不存在重大环境影响问题，验收组同意本项目通过竣工环境保护验收。

## 八、建议

- 1) 建立污染治理措施运行台帐。
- 2) 加强环境设施维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

林煜森<sup>4</sup> 张陈四 何凤仪

附表 1 验收小组名单

时间:

工作组	工作单位	职务	身份证号码	联系电话	签名
建设单位	青橄榄环保科技(东莞)有限公司	经理	350822198808065916	13599330398	张翔
协助单位	东莞市中升源环保科技有限公司	经理	441900197812199004X	13418279153	张凤文
检测单位	东莞市祥鑫环检测科技有限公司	经理	441900198606052824	13528653066	张俊川



青橄榄环保科技(东莞)有限公司

2020年6月30日